





NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020			
				k	Rp.	k	Rp.	I		II		III		IV		k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
				8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12/100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100												
68	Pembangunan RKB SD 009 Filial Nunukan	Output : Jumlah RKB yang akan dikerjakan	10	2.625.000.000	0	0,00	2 Lokal	525.000.000,00	0,5	0,00					1	0,00	25,00	-	0,50	-	0,05	-	
69	Pembangunan RKB SDN 004 Filial Seimanggis	Output : Jumlah RKB yang akan dikerjakan	10	2.625.000.000	0	0,00	2 Lokal	525.000.000,00	0,5	0,00					1	0,00	25,00	-	0,50	-	0,05	-	
70	Pembangunan RKB SDN 018 Liang Butan Krayan	Output : Jumlah RKB yang akan dikerjakan	15	5.075.000.000	0	0,00	3 Lokal	1.015.000.000,00	0,75	0,00					1	0,00	25,00	-	0,75	-	0,05	-	
71	Pembangunan RKB TK Ibnu Sina	Output : Jumlah RKB yang akan dikerjakan	10	2.413.800.000	0	0,00	2 Lokal	482.760.000,00	0,75	0,00					1	0,00	25,00	-	0,50	-	0,05	-	
72	Pembangunan RKB SDN 007 Sembakung	Output : Jumlah RKB yang akan dikerjakan	15	3.500.000.000	0	0,00	3 Lokal	700.000.000,00	0,75	9.900.000,00					1	9.900.000,00	25,00	1.41428571	0,75	9.900.000	0,05	198.000.000,00	
73	Pembangunan RKB SDN 008 Beringin Lumbis	Output : Jumlah RKB yang akan dikerjakan	15	3.500.000.000	0	0,00	3 Lokal	700.000.000,00	0,75	0,00					1	0,00	25,00	-	0,75	-	0,05	-	
74	Pengadaan Meubelair SDN 002 Muhammadiyah Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	25,00	-	0,25	-	0,05	-	
75	Pengadaan Meubelair SDN 010 Pulau Keras Sembakung Atulai	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	25,00	-	0,25	-	0,05	-	
76	Pengadaan Meubelair SDN 002 Semunad Tulin Onsoi	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
77	Pengadaan Meubelair SDN 004 Suyadon Lumbis Ogong	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
78	Pengadaan Meubelair SDN 010 Sujau Kec. Sebuku	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
79	Pengadaan Meubelair SDN 04 Sebuku	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
80	Pengadaan Meubelair TK Sion Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	250.000.000	0	0,00	1 Sekolah	50.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
81	Pengadaan Meubelair SDN 011 Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
82	Rehab SDN 002 Nunukan	Output : Tersedianya Pekerjaan Rehab untuk Sekolah	5	1.000.000.000	0	0,00	1 Sekolah	200.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
83	Pembangunan WC SD IT Nur Islam	Output : Jumlah WC yang akan dikerjakan	5	500.000.000	0	0,00	2 Unit	100.000.000,00	0,5	0,00					1	0,00	1,02	-	0,50	-	0,10	-	
84	Rehab dan penataan halaman rumah adat HIKMA Desa Maspuh	Output : Tersedianya Pekerjaan Rehab untuk Rumah Adat	5	1.100.000.000	0	0,00	1 Rumah Adat	220.000.000,00	0,25	1.470.000,00					0	1.470.000,00	0,51	0,66818182	0,25	1.470.000	0,05	29.400.000,00	
85	Pengadaan Meubelair SDN 017 Tujung Sembakung	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
86	Pengadaan Meubelair SDN 009 Lubok Buat Sembakung Atulai	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
87	Pengadaan Meubelair SDN 003 Lumbis	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
88	Pengadaan Meubelair SDN 009 Filial Sekapal Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
89	Pengadaan Meubelair TK ABA Muhammadiyah Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	250.000.000	0	0,00	1 TK	50.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
90	Lanjutan Pembangunan Siring SMPN 2 Salang Tulin Onsoi	Output : Tersedianya Pek. Siring untuk Sekolah	5	1.000.000.000	0	0,00	1 Sekolah	200.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
91	Rehab SMPN 2 Sebatik Tengah	Output : Tersedianya Pekerjaan Rehab untuk Sekolah	5	1.000.000.000	0	0,00	1 Sekolah	200.000.000,00	0,25	7.400.000,00					0	7.400.000,00	0,51	3,70000000	0,25	7.400.000	0,05	148.000.000,00	
92	Rehab SMPN 3 Nunukan Selatan	Output : Tersedianya Pekerjaan Rehab untuk Sekolah	5	1.700.000.000	0	0,00	1 Sekolah	340.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
93	Pembangunan WC SDN 017 Tujung Sembakung	Output : Jumlah WC yang akan dikerjakan	5	500.000.000	0	0,00	2 Unit	100.000.000,00	0,5	0,00					1	0,00	1,02	-	0,50	-	0,10	-	
94	Pengadaan TIK SMP	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan TIK untuk Sekolah	5	651.640.000	0	0,00	1 Sekolah	130.328.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
95	Pengadaan Komputer SMPN 1 Sebuku	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.198.380.000	0	0,00	1 Sekolah	239.676.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
96	Pengadaan Komputer SMPN 1 Sei Menggaris	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.532.260.000	0	0,00	1 Sekolah	306.452.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
97	Pengadaan Meubelair SDN 007 Tulin Onsoi	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
98	Pengadaan Meubelair SDN 006 Sembakung	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
99	Pembangunan Siring SDN 004 Filial Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Siring untuk Sekolah	5	2.495.760.000	0	0,00	1 Sekolah	499.152.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
100	Pengadaan Komputer SMPN 2 Sebuku	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.201.380.000	0	0,00	1 Sekolah	240.276.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
101	Pengadaan Komputer SMPN 1 Lumbis Ogong	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.274.660.000	0	0,00	1 Sekolah	254.932.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
102	Pengadaan Komputer SMPN 1 Krayan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.560.420.000	0	0,00	1 Sekolah	312.084.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
103	Pengadaan Komputer SMPN 4 Krayan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	699.720.000	0	0,00	1 Sekolah	139.944.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
104	Pengadaan Komputer SMPN 3 Krayan Selatan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	737.380.000	0	0,00	1 Sekolah	147.476.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
105	Pengadaan Komputer SMPN 2 Seimenggaris	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.577.620.000	0	0,00	1 Sekolah	315.524.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	
106	Pengadaan Komputer SMPN 2 Sebatik Barat	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.527.760.000	0	0,00	1 Sekolah	305.552.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	-	0,25	-	0,05	-	


NO	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ....Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020			
				k Rp.		k Rp.		k Rp.		I		II		III		IV		k Rp.		k Rp.		k Rp.	
				k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100									
107		Pengadaan Komputer SMPN 1 Sebatik Tengah	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	2.058.920.000	0	0,00	1 Sekolah	411.784.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
108		Pengadaan Komputer SMPN 1 Sebatik	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	852.330.000	0	0,00	1 Sekolah	170.466.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
109		Pengadaan Komputer SMPN 1 Nunukan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.126.100.000	0	0,00	1 Sekolah	225.220.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
110		Pengadaan Komputer SMPN 2 Tulin Onsoi	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.203.930.000	0	0,00	1 Sekolah	240.786.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
111		Pengadaan Komputer SMPN 1 Krayan Selatan	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Komputer untuk Sekolah	5	1.051.740.000	0	0,00	1 Sekolah	210.348.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
112		Pengadaan Meubelair SDN 005 Sebatik Tengah	Output : Tersedianya Pek. Pengadaan Meubelair untuk Sekolah	5	500.000.000	0	0,00	1 Sekolah	100.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
113		DAK Reguler Pendidikan SD	Output : Tersedianya Pek. DAK Reguler Pendidikan SD	75	34.192.165.000	1 Kabupaten Nunukan	5.419.206.000,00	15 Sekolah	6.838.433.000,00	3,75	0,00					4	0,00	7,65	4,75	5.419.206.000	0,06	108.384.120.000,00	
114		DAK Reguler Pendidikan SMP	Output : Tersedianya Pek. DAK Reguler Pendidikan SMP	55	20.130.885.000	1 Kabupaten Nunukan	8.834.100.000,00	11 Sekolah	4.026.177.000,00	2,75	0,00					3	0,00	5,61	3,75	8.834.100.000	0,07	176.682.000.000,00	
115		DAK Afirmasi Pendidikan SD	Output : Tersedianya Pek. DAK Afirmasi Pendidikan SD	10	4.085.000.000	1 Kabupaten Nunukan	833.088.000,00	2 Sekolah	817.000.000,00	0,5	0,00					1	0,00	1,02	1,50	833.088.000	0,15	16.661.760.000,00	
116		DAK Afirmasi Pendidikan SMP	Output : Tersedianya Pek. DAK Afirmasi Pendidikan SMP	20	7.348.860.000	1 Kabupaten Nunukan	790.120.000,00	4 Sekolah	1.469.772.000,00	1	0,00					1	0,00	2,04	2,00	790.120.000	0,10	15.802.400.000,00	
117		DAK Reguler Pendidikan SKB	Output : Tersedianya Pek. DAK Reguler Pendidikan SKB	10	3.288.680.000	1 Kabupaten Nunukan	5.389.324.000,00	1 SKB dan 1 PKBM	657.736.000,00	0,5	0,00					1	0,00	1,02	1,50	5.389.324.000	0,15	107.786.480.000,00	
118		Rehab SDN 018 Sembakung	Output : Tersedianya Pekerjaan Rehab untuk Sekolah	5	750.000.000	0	0,00	1 Sekolah	150.000.000,00	0,25	0,00					0	0,00	0,51	0,25	-	0,05	-	
119		Pembangunan Pagar Paud Wisma Ceria Mamolo	Output : Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendidikan PAUD	5	500.000.000	1 Sekolah	100.000.000,00	0	0,00										1,00	100.000.000	0,20	2.000.000.000,00	
120		Rehab RKB PAUD AL-Munjab Jl. Imam Bonjol RT. 06 Nunukan Timur (Utang 2017)	Output : Terlaksananya Rehab RKB PAUD	5	24.832.500	1 Sekolah	4.966.500,00	0	0,00										1,00	4.966.500	0,20	99.330.000,00	
121		Pembangunan MCK TK IT IBNU SINA Nunukan (Utang 2017)	Output : Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendidikan	5	23.980.000	1 Sekolah	4.796.000,00	0	0,00										1,00	4.796.000	0,20	95.920.000,00	
122		Lanjutan Pembangunan TK Dewantara Berserta Perabotnya	Output : Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendidikan TK	5	500.000.000	1 Sekolah	100.000.000,00	0	0,00										1,00	100.000.000	0,20	2.000.000.000,00	
123		Pembangunan Gedung PAUD Atulai Dekat Kimhai (Utang 2017)	Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD	5	46.860.000	1 Sekolah	9.372.000,00	0	0,00										1,00	9.372.000	0,20	187.440.000,00	
124		Pembuatan Pagar Teralis PAUD SMK N 1 Rusmi SP 2 Sei Menggaris (Kutang 2017)	Output : Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	22.000.000	1 Sekolah	4.400.000,00	0	0,00										1,00	4.400.000	0,20	88.000.000,00	
125		Pembangunan RKB SDIT Ibnu sina	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	2.500.000.000	1 Sekolah	500.000.000,00	0	0,00										1,00	500.000.000	0,20	10.000.000.000,00	
126		Pembangunan gedung SDN Desa Tujung	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	2.956.000.000	1 Sekolah	591.200.000,00	0	0,00										1,00	591.200.000	0,20	11.824.000.000,00	
127		Pembangunan SDN 005 Kalamprising	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	1.698.800.000	1 Sekolah	339.760.000,00	0	0,00										1,00	339.760.000	0,20	6.795.200.000,00	
128		Pembangunan RKB SDN 002 Desa Lapri	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	1.447.875.000	1 Sekolah	289.575.000,00	0	0,00										1,00	289.575.000	0,20	5.791.500.000,00	
129		Pembangunan RKB SDN 004 Suyadon	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	4.411.400.000	1 Sekolah	882.280.000,00	0	0,00										1,00	882.280.000	0,20	17.645.600.000,00	
130		Pembangunan RKB SDN 004 Pa'Padi	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	-	1 Sekolah	0,00	0	0,00										1,00	-	0,20	-	
131		Rehab Rumah Dnas Guru SD 012	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	750.000.000	1 Sekolah	150.000.000,00	0	0,00										1,00	150.000.000	0,20	3.000.000.000,00	
132		Pembangunan Rumah Belajar Kecamatan Nunukan	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	975.000.000	1 Bangunan	195.000.000,00	0	0,00										1,00	195.000.000	0,20	3.900.000.000,00	
133		Rehab RKB SDN 005 Nunukan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	1.500.000.000	1 Sekolah	300.000.000,00	0	0,00										1,00	300.000.000	0,20	6.000.000.000,00	
134		Pembebasan Lahan SDN 008 Sei Bilan Kec. Nunukan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	1.325.000.000	1 Sekolah	265.000.000,00	0	0,00										1,00	265.000.000	0,20	5.300.000.000,00	
135		Meubelair SMP2 Salang Tulin Onsoi	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	750.000.000	1 Sekolah	150.000.000,00	0	0,00										1,00	150.000.000	0,20	3.000.000.000,00	
136		Meubelair SD 07 Lumbis	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	500.000.000	1 Sekolah	100.000.000,00	0	0,00										1,00	100.000.000	0,20	2.000.000.000,00	
137		Meubelair SMP 2 krayan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	625.000.000	1 Sekolah	125.000.000,00	0	0,00										1,00	125.000.000	0,20	2.500.000.000,00	
138		Meubelair SD 8 Krayan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	750.000.000	1 Sekolah	150.000.000,00	0	0,00										1,00	150.000.000	0,20	3.000.000.000,00	
139		Meubelair SD 11 Nunukan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	750.000.000	1 Sekolah	150.000.000,00	0	0,00										1,00	150.000.000	0,20	3.000.000.000,00	
140		Meubelair SD 04 Nunukan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	625.000.000	1 Sekolah	125.000.000,00	0	0,00										1,00	125.000.000	0,20	2.500.000.000,00	
141		Meubelair SMP Muhammadiyah Nunukan	Output : Terselaksananya Sarana Prasarana Pendidikan	5	500.000.000	1 Sekolah	100.000.000,00	0	0,00										1,00	100.000.000	0,20	2.000.000.000,00	
142		Pemasangan keramik SMPN 1 Nunukan Selatan	Output : Terselaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5	500.000.000	1 Sekolah	100.000.000,00	0	0,00										1,00	100.000.000	0,20	2.000.000.000,00	
143		Pemasangan keramik SMPN 3 filial sembakung desa tanjung harapan	Output : Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan	5	750.000.000	1 Sekolah	150.000.000,00	0	0,00										1,00	150.000.000	0,20	3.000.000.000,00	





NO	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...Tahun 2020				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020			
				k		Rp.		k		Rp.		k		Rp.		k		Rp.		k		Rp.	
				5	6	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100					
204		Tambahan Penghasilan Guru PAUD ( bantuan keuangan )	Output : Jumlah Peserta Yang Lulus Calon Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah	5	17.640.000.000	512 Orang	3.072.000.000	31 Guru	3.528.000.000,00	7,75	0,00					8	0,00	775,00	-	519,75	3.072.000.000	103,95	61.440.000.000
205		Tambahan Penghasilan Guru (Bantuan Keuangan)	Output : Jumlah Peserta Yang Lulus Calon Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah		-	0	0,00	751 Guru Non PNS	0,00	187,75	0,00					188	0,00			187,75	-		-
206		Tambahan Penghasilan Guru (Bankeu) 2016	Output : Jumlah Peserta Yang Lulus Calon Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah	7560	2.692.652.760	1512 Orang	538.530.552,00	0	0,00								0,00			1512,00	538.530.552		10.770.611.040
207		Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SMP	Output : Terlaksananya Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SMP	210	497.583.000	42 Orang	99.516.600,00	0	0,00								0,00			42,00	99.516.600		1.990.332.000
208		Pelatihan Kepala Sekolah SD/SMP	Output : Terlaksananya Pelatihan Kepala Sekolah SD	200	566.265.000	40 Orang	113.253.000,00	0	0,00								0,00			40,00	113.253.000		2.265.060.000
209		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Output : terlaksananya pelatihan bagi pendidikan bagi guru	250	-	50 Orang	0,00	0	0,00								0,00			50,00	-		-
												Rata - rata capaian kinerja %											
												Predikat kinerja											

Nunukan, 22 APRIL 2020  
Mengetahui :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Nunukan



**H. JUNAIDI, SH**  
NIP. 19640201 198602 1 008